



Unsere Wittgensdorfer Kirche

- ein Rückblick auf das Baugeschehen
der letzten Jahre



März 2019: ein Bericht in der Freien Presse



13. Januar 2020
Blick ins Kirchenschiff
im Rahmen der Überlegungen zur Gebäudekonzeption



23. Januar 2020
Wir haben ein Problem! Der Echte Hausschwamm!



8. Februar 2020: der Rückbau beginnt ...



8. Februar 2020
das Holz an der
Stelle muss entsorgt
werden



8. Februar 2020: das Ausmaß wird sichtbar




9. März 2020

das Baudenkteam wurde Ende Februar 2020 gegründet,
beim dritten Treffen hier beschäftigten sich alle (noch)
mit der Gebäudekonzeption der Kirchgemeinde



16. Mai 2020: unter den Dielen - ein Fundstück



16. Mai 2020:
ein Brief von 1934



29. Juni 2020
das inzwischen schon 13. Treffen des Baudenkteams



11. Juli 2020: dritter Arbeitseinsatz



11. Juli 2020: dritter Arbeitseinsatz



18. Juli 2020: vierter Arbeitseinsatz



18. Juli 2020: am Ende des Arbeitseinsatzes



15. September 2020
Gerüstbauer
der Firma Haustein
stellen Gerüst am Turm



19. September 2020: Fünfter Arbeitseinsatz



15. Oktober 2020
Zimmererarbeiten
auf dem Kirchturm





9. November 2020: Zimmerarbeiten Turm




9. November 2020: Herr Viertel und Herr Fricke



15. November 2020: Zimmererarbeiten Turm



28. November 2020
Arbeitseinsatz Kirchturm





16. Januar 2021
achter Arbeitseinsatz
im Kirchenschiff




6. Februar 2021
neunter Arbeitseinsatz





6. Februar 2021: am Ende des Arbeitseinsatzes



17. Februar 2021: Fußboden-Varianten





27. Februar 2021: elfter Arbeitseinsatz




6. März 2021: zwölfter Arbeitseinsatz











16. April 2021
Thiemes vom Metallbau Raschke aus Auerswalde
liefern die Stahlträger an



16. April 2021
Träger durch die Tür ...



16. April 2021: Einbau der Träger



22. April 2021
... sein Kollege bei den
Zimmererarbeiten



4. Mai 2021: Zimmererarbeiten in der Kirche




4. Mai 2021
die Zimmerer kommen
mit dem Bagger



5. Mai 2021: Betonsturz unter der Orgelempore



5. Mai 2021: Blick ins Kirchenschiff





11. Mai 2021: Abrüsten Kirchturm



11. Mai 2021
die Turmhaube glänzt

12. Mai 2021
Befestigung
Emporen-Balken



14. Mai 2021
vordere Säule





15. Mai 2021: Blick ins Kirchenschiff



17. Mai 2021: Blick zum Kirchturm







29. Mai 2021: fünfzehnter Arbeitseinsatz



2. Juni 2021
KOOP- Diamanttechnik,
aus Burgstädt



5. Juni 2021: sechzehnter Arbeitseinsatz



5. Juni 2021: sechzehnter Arbeitseinsatz



5. Juni 2021
sechzehnter Arbeitseinsatz



7. Juni 2021: der Frostschutz wird eingebracht



8. Juni 2021: die 1. Lage der Stahlmatten



11. Juni 2021: Betonieren der Bodenplatte



11. Juni 2021: Betonieren der Bodenplatte



11. Juni 2021: Besucher auf der Baustelle




11. Juni 2021: Bodenplatte ist fertig



22. Juni 2021: Termin mit Denkmalamt



25. Juni 2021: die Putzer der Firma
Andreas Müller aus Thalheim sind da



20. Juli 2021: mein Besuch bei Herrn Münzner





28. Juli 2021: Beginn der Arbeiten unter der Empore



1. August 2021: Stand der Trockenbau-Arbeiten





13. August 2021: Kabel im Medienschacht



26. August 2021
die Heizungsbauer Herr Gießner und Herr Naumann



2. September 2021
Herr Gießner verlegt die Heizschlangen



8. September 2021
Heizschlangen und
Medienschacht



13. September 2021
die Arbeiten beginnen



13. September 2021
das 39. Treffen des Baudenkteams



15. September 2021
die zweite Estrich-Schicht wird eingebracht



20. September 2021
Abstimmung zwischen Herr Gießner und Herrn Wiesner über
die anstehenden Arbeiten Verlege-Arbeiten am Altarplatz



20. September 2021
Schleifen des Estrichs



30. September 2021
das Stuhl-Auswahlverfahren des Baudenkteams
ist in vollem Gange





4. Oktober 2021
der Estrich muss noch einmal geschliffen werden



7. Oktober 2021
Herr Münzner und sein
Kollege beim Filzen
der verputzten Wände



10. Oktober 2021: Putzeinsatz in der Kirche



10. Oktober 2021
Putzeinsatz in der Kirche



25. Oktober 2021
die Arbeiter der Firma Wiesner, Eppendorf
beginnen mit den Verlege-Arbeiten des Sandsteins
für den Altarplatz und die Stufen



26. Oktober 2021
Blick auf die Arbeiten
am Altarplatz







4. November 2021
die Treppe zum Altar nimmt Gestalt an



5. November 2021
ein Blick zur Arbeit
der Elektriker



8. November 2021
der Altarplatz wird verfugt



16. November 2021
Tischler haben Säulen und Balken verkleidet



19. November 2021
der Estrich ist nun fertig versiegelt




24. November 2021
Herr Reinhold wieder an der Orgel





4. Dezember 2021
Arbeiten am Medien-Schacht ...



5. Dezember 2021
**Blick in den neu gestalteten Bereich
unter der Orgelempore**



9. Dezember 2021
Orgelbauer auf der Suche ...



10. Dezember 2021
Endspurt: Herr Drescher montiert die Lampen





12. Dezember 2021
... die Stühle in der Kirche wurden von den Wittgensdorfern zur Verfügung gestellt ...



12. Dezember 2021
Beginn des Eröffnungs-
Gottesdienstes
unter
Pandemie-Bedingungen



19. Dezember 2021
Blick zum vorweihnachtlich geschmückten Altarplatz



4. Januar 2022
das Gerüst steht wieder
für die vorerst letzten Malerarbeiten
im Kirchenschiff



11. Januar 2022
Beschädigungen an der Orgel entdeckt




18. Februar 2022
auf der Suche nach den richtigen Standorten







**Anschluss der Kirche ans Internet
November 2022**



Neue Fenster in der Westseite, März 2023





**Wegebau um die Kirche,
Dezember 2023**



**Schmutzwasserabfluss hin zum
Kindergarten, März 2024**



**Küche und Toilette sind eingebaut,
Juni 2024**



**Einweihung des erneuerter Seiteneingangs,
Juni 2024**



Gottesdienst mit Bild vom Beamer

**Ein herzlicher Dank allen,
die uns bei diesem
Bauvorhaben
unterstützt haben.**